



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

Secretaria de Obras



CRONOGRAMA GLOBAL											No.do contrato			
Agente promotor /		Município de Navegantes												
Empreendimento		DRENAGEM RUA RAULINO COUTO												
Logradouro		RUA RAULINO COUTO												
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	340.557,88	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		340.557,88
2	SINALIZAÇÃO DE OBRA	100,00	17.827,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.827,90
3	DRENAGEM PLUVIAL	20,00	557.734,84	30,00	836.602,25	50,00	1.394.337,09	0,00		0,00		0,00		2.788.674,18
4	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO TRATADO / LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA TRATADA	20,00	60.597,30	70,00	212.090,55	10,00	30.298,65	0,00		0,00		0,00		302.986,50
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	0,00		20,00	408.497,59	20,00	408.497,59	30,00	612.746,38	30,00	612.746,38	0,00		2.042.487,94
6	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100,00	115.275,37	115.275,37
7	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	17,00	25.147,13	17,00	25.147,13	17,00	25.147,13	17,00	25.147,13	17,00	25.147,13	15,00	22.188,62	147.924,27
8	SERVIÇOS FINAIS	15,00	22.569,44	15,00	22.569,44	20,00	30.092,58	20,00	30.092,58	15,00	22.569,44	15,00	22.569,44	150.462,92
TOT. (%)		17,35%		25,48%		31,97%		11,31%		11,18%		2,71%		100%
TOT. (R\$)		1.024.434,49		1.504.906,96		1.888.373,04		667.986,09		660.462,95		160.033,43		5.906.196,96

Assinatura

MARCIO BUTZKE

CREA 046724-0

Data 27/05/2024

para mais informações leia o código abaixo

