



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

SEPLAN - Secretaria de Planejamento



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Navegantes																	
Empreendimento		REPOSITÓRIO DE PROJETOS FUTUROS DE REFORMA EM HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL																	
Logradouro		Rua Manoel Constâncio Mafra																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	60,00	28.983,81	20,00	9.661,27	20,00	9.661,27	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.306,35	
2	DEMOLIÇÕES	25,00	5.309,13	25,00	5.309,14	20,00	4.247,31	20,00	4.247,31	10,00	2.123,65	0,00		0,00		0,00		21.236,54	
3	ESTRUTURAL	10,00	42.256,21	15,00	63.384,30	15,00	63.384,30	15,00	63.384,30	15,00	63.384,30	15,00	63.384,30	10,00	42.256,20	5,00	21.128,10	422.562,01	
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	0,00		30,00	39.743,85	15,00	19.871,91	15,00	19.871,91	15,00	19.871,91	15,00	19.871,91	10,00	13.247,94	0,00		132.479,43	
5	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
6	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	99.971,21	99.971,21	
7	PINTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
8	PAVIMENTAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
9	COBERTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		20,00	39.444,28	20,00	39.444,30	20,00	39.444,30	0,00		0,00		0,00		118.332,88	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00		0,00		5,00	57.395,10	5,00	57.395,08	5,00	57.395,08	5,00	57.395,08	5,00	57.395,08	5,00	57.395,08	344.370,50	
13	CORRIMÃOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
15	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
16	GASES MEDICINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
17	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	7.340,52	20,00	7.340,54	20,00	7.340,54	20,00	7.340,54	29.362,14	
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8,00	59.098,41	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	0,00		236.393,97	
19	LIMPEZA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

TOT. (%)		2,81	3,05	4,62	4,42	4,53	3,67	3,10	3,84	30,05
Recurso										0,00
C. Fin.		135.647,56	147.647,82	223.553,43	213.892,16	219.109,02	177.541,09	149.789,02	185.834,93	1.453.015,03
TOT. (R\$)		135.647,56	147.647,82	223.553,43	213.892,16	219.109,02	177.541,09	149.789,02	185.834,93	1.453.015,03

Assinatura

GUILHERME MATEUS HINNIG

null

CREA 104.937-8

ART: 9383197-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

SEPLAN - Secretaria de Planejamento



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Navegantes																	
Empreendimento		REPOSITÓRIO DE PROJETOS FUTUROS DE REFORMA EM HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL																	
Logradouro		Rua Manoel Constâncio Mafra																	
Item	Descrição	Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.306,35	
2	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.236,54	
3	ESTRUTURAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		422.562,01	
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		132.479,43	
5	ESQUADRIAS	0,00		25,00	37.296,01	25,00	37.296,00	25,00	37.296,00	25,00	37.296,00	0,00		0,00		0,00		149.184,01	
6	REVESTIMENTOS	25,00	99.971,20	25,00	99.971,20	25,00	99.971,20	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		399.884,81	
7	PINTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		25,00	28.567,40	25,00	28.567,40	25,00	28.567,40	25,00	28.567,40	114.269,60	
8	PAVIMENTAÇÕES	0,00		0,00		25,00	74.815,70	25,00	74.815,70	25,00	74.815,70	25,00	74.815,70	0,00		0,00		299.262,80	
9	COBERTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	23.610,49	40,00	31.480,64	30,00	23.610,48	78.701,61	
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00		30,00	9.065,73	30,00	9.065,75	30,00	9.065,75	10,00	3.021,92	0,00		0,00		0,00		30.219,15	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		118.332,88	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	5,00	57.395,08	5,00	57.395,08	5,00	57.395,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		516.555,74	
13	CORRIMÃOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
15	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
16	GASES MEDICINAIS	0,00		15,00	65.767,17	15,00	65.767,16	15,00	65.767,16	15,00	65.767,16	15,00	65.767,16	15,00	65.767,16	10,00	43.844,77	438.447,74	
17	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	20,00	7.340,54	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.702,68	
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	472.788,05	
19	LIMPEZA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			

TOT. (%)		4,02	6,19	7,73	4,48	4,94	4,60	3,21	2,60	67,82
Recurso										
C. Fin.		194.256,08	299.044,45	373.860,15	216.493,87	239.017,44	222.310,01	155.364,46	125.571,91	3.278.933,40
TOT. (R\$)		194.256,08	299.044,45	373.860,15	216.493,87	239.017,44	222.310,01	155.364,46	125.571,91	3.278.933,40

Assinatura

GUILHERME MATEUS HINNIG

null

CREA 104.937-8

ART: 9383197-3



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

SEPLAN - Secretaria de Planejamento



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Navegantes																	
Empreendimento		REPOSITÓRIO DE PROJETOS FUTUROS DE REFORMA EM HOSPITAL HOSPITAL MUNICIPAL																	
Logradouro		Rua Manoel Constâncio Mafra																	
Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.306,35	
2	DEMOLIÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.236,54	
3	ESTRUTURAL	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		422.562,01	
4	ALVENARIA E FECHAMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		132.479,43	
5	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		149.184,01	
6	REVESTIMENTOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		399.884,81	
7	PINTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		114.269,60	
8	PAVIMENTAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		299.262,80	
9	COBERTURAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		78.701,61	
10	IMPERMEABILIZAÇÕES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.219,15	
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	39.444,30	20,00	39.444,30	0,00		0,00		197.221,48	
12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO	0,00		5,00	57.395,08	10,00	114.790,16	10,00	114.790,16	10,00	114.790,16	10,00	114.790,16	10,00	114.790,16	0,00		1.147.901,62	
13	CORRIMÃOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	4.411,56	50,00	4.411,56	0,00		8.823,12	
14	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	0,00		0,00		0,00		25,00	17.553,44	25,00	17.553,45	25,00	17.553,45	25,00	17.553,45	0,00		70.213,79	
15	CLIMATIZAÇÃO	20,00	91.091,55	20,00	91.091,57	20,00	91.091,57	20,00	91.091,57	20,00	91.091,57	0,00		0,00		0,00		455.457,83	
16	GASES MEDICINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		438.447,74	
17	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.702,68	
18	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	4,00	29.549,26	8,00	59.098,51	738.731,38	
19	LIMPEZA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	9.069,50	80,00	36.278,00	45.347,50	

TOT. (%)		2,50	3,68	4,87	5,23	6,05	4,26	3,63	1,97	100,00
Recurso										
C. Fin.		120.640,81	178.035,91	235.430,99	252.984,43	292.428,74	205.748,73	175.373,93	95.376,51	4.834.953,45
TOT. (R\$)		120.640,81	178.035,91	235.430,99	252.984,43	292.428,74	205.748,73	175.373,93	95.376,51	4.834.953,45

Assinatura

GUILHERME MATEUS HINNIG

null

CREA 104.937-8

ART: 9383197-3