



PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

SEPLAN - Secretaria de Planejamento



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Navegantes																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 3																
Logradouro		Rua Alcênio Antonio dos Passos																
Item	Descrição	Mês 17		Mês 18		Mês 19		Mês 20		Mês 21		Mês 22		Mês 23		Mês 24		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		282.688,05
2	FUNDAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		326.439,71
3	ESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		432.265,77
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		336.965,89
5	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		161.061,05
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		39.306,70
7	ESQUADRIAS	20,00	47.986,38	20,00	47.986,38	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		239.931,90
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		118.113,09
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	20,00	30.219,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		151.098,75
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	30,00	13.116,54	30,00	13.116,54	10,00	4.372,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.721,80
11	REVESTIMENTO DE TETO	20,00	13.097,71	20,00	13.097,71	20,00	13.097,71	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.488,57
12	PINTURA	0,00		0,00		20,00	23.627,57	20,00	23.627,58	20,00	23.627,58	20,00	23.627,58	20,00	23.627,58	0,00		118.137,89
13	MARMORARIA	0,00		20,00	7.082,56	20,00	7.082,55	20,00	7.082,55	20,00	7.082,55	20,00	7.082,55	0,00		0,00		35.412,76
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		30,00	21.529,98	30,00	21.529,97	30,00	21.529,97	10,00	7.176,66	71.766,58
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00	41.634,96	20,00	41.634,96	20,00	41.634,96	20,00	41.634,96	0,00		0,00		0,00		0,00		208.174,78
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		20,00	88.073,19	20,00	88.073,18	20,00	88.073,18	20,00	88.073,18	20,00	88.073,18	0,00		0,00		440.365,91
17	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		30,00	35.681,39	40,00	47.575,20	30,00	35.681,40	0,00		0,00		118.937,99
18	DADOS E VOZ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	20.730,10	50,00	20.730,11	0,00		41.460,21
19	GASES MEDICINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	11.093,46	50,00	11.093,47	0,00		22.186,93
20	URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	4.705,63	50,00	4.705,64	9.411,27
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50,00	5.605,70	50,00	5.605,70	11.211,40

Ida: SIM, Algoritmo: SH, Assinatura: RSA, Emissor: C=BR, O=Gov.br, CN=AC Intermunicipal do Governo Federal do

TOT. (%)		4,46	6,44	5,43	5,99	5,74	6,35	2,67	0,53	100,00
Recurso										
C. Fin.		146.055,34	210.991,34	177.888,15	196.099,66	187.888,49	207.818,24	87.292,46	17.488,00	3.274.147,00
TOT. (R\$)		146.055,34	210.991,34	177.888,15	196.099,66	187.888,49	207.818,24	87.292,46	17.488,00	3.274.147,00

Assinatura

GUILHERME MATEUS HINNIG

null

CREA 104.937-8

ART: A PREENCHER

para mais informações leia o código abaixo





PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES

SEPLAN - Secretaria de Planejamento



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /		Município de Navegantes																
Empreendimento		EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO EM POSTO DE SAÚDE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 3																
Logradouro		Rua Alcênio Antonio dos Passos																
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	50,00	141.344,02	50,00	141.344,03	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		282.688,05
2	FUNDAÇÃO	0,00		20,00	65.287,95	20,00	65.287,94	20,00	65.287,94	20,00	65.287,94	20,00	65.287,94	0,00		0,00		326.439,71
3	ESTRUTURA	0,00		0,00		0,00		20,00	86.453,17	20,00	86.453,15	20,00	86.453,15	20,00	86.453,15	20,00	86.453,15	432.265,77
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20,00	67.393,17	20,00	67.393,18	134.786,35
5	COBERTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
7	ESQUADRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
11	REVESTIMENTO DE TETO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
12	PINTURA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
13	MARMORARIA	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
17	CLIMATIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
18	DADOS E VOZ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
19	GASES MEDICINAIS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
20	URBANIZAÇÃO	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		

Ida: SIM, Assinatura: SIM, Assinatura com RSA: Emissor: C=BR, O=Gov.br, CN=Intendente do Governo Federal do

TOT. (%)		4,32	6,31	1,99	4,63	4,63	4,63	4,70	4,70	35,92
Recurso										0,00
C. Fin.		141.344,02	206.631,98	65.287,94	151.741,11	151.741,09	151.741,09	153.846,32	153.846,33	1.176.179,88
TOT. (R\$)		141.344,02	206.631,98	65.287,94	151.741,11	151.741,09	151.741,09	153.846,32	153.846,33	1.176.179,88

Assinatura

GUILHERME MATEUS HINNIG

null

CREA 104.937-8

ART: A PREENCHER

para mais informações leia o código abaixo

