RISCOS SUPORTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES-SC								
Item	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ALOCAÇÃO	POSSIBILIDADE DE ADITIVO	POSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO	IMPACTO	CONDICIONANTE AO ADITIVO
1	APONTAMENTOS PELA CONTRATADA DURANTE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE INCONCISTENCIAS NOS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NA FASE DE LICITAÇÃO	INCONSISTENCIAS NOS DOCUMENTOS E NO PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS	CUSTOS ADICONAIS e ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
2	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS PERTINETES À EXECUÇÃO DO CONTRATO	AUMENTO/DIMINUIÇÃO RELEVANTE NO VALOR DOS INSUMOS	CUSTOS ADICIONAIS RECEITAS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
3	ALTERAÇÃO DE TRIBUTOS	INSERÇÃO/REMOÇÃO DE TRIBUTOS OU ACRÉSCIMO/DECRÈSCIMO NO PERCENTUAL DOS TRIBUTOS	CUSTOS ADICIONAIS CUSTO DE RECEITAS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A ALTERAÇÃO OCORRA APÓS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
4	MEDIDAS DA AUTORIDADE MARÍTIMA VISANDO MELHORIA DOS SERVIÇOS, TAIS COMO QUALIDADE E SEGURANÇA	ATUALIZAÇÃO OU PUBLICAÇÃO DE NOVA REGULAMENTAÇÃO	PARALIZAÇÃO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A ALTERAÇÃO OCORRA APÓS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
5	INTERPOSIÇÃO DE PARALISAÇÃO NOS SERVIÇOS POR ORGÃOS AMBIENTAIS	NECESSIDADE DE ATENDIMENTO A NOVAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS OU PROGRAMAS AMBIENTAIS	PARALISÃO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO
6	VARIAÇÃO RELEVANTE NO VALOR DO CONTRATO DEVIDO Á VARIAÇÃO DAS TAXAS DE CÂMBIO	VARIAÇÃO DAS TAXAS	CUSTOS ADICIONAIS RECEITAS ADICONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE A VARIAÇÃO ACUMULADA NA MÉDIA DA TAXA DE CÂMBIO FOR SUPERIOR A 25% PARA MAIS OU PARA MENOS
7	DIFICULDADES EM OBTER MATERIAL APROPRIADO, PARA O MOLHE, NA JAZIDA DE EMPRÉSTIMOS EM ÁREAS ESPECIFICADAS COMO PEDREIRAS ETC	OCORRÊNCIA DE MATERIAIS NA JAZIDA DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO POSSAM SER UTILIZADOS COMO MATERIAL ROCHOSO NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO MOLHE	ATRASOS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTOS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE MESMO COM O PROCESSO DE REFINAMENTO E ANÁLISES DA MATERIA PRIMA HAJA INSUFICIÊNCIA DE MATERIAL DE EMPRÉSTIMO QUE ATENDA A GRANULOMETRIA OU CARACTERÍSTICA DESEJADA E QUE TENHA COMO CONSEQUENCIA A NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DEPROJETO OU MUDANÇA DE JAZIDA NOS SERVIÇOS FORNECIMENTO DE PEDRAS COMROVADAMENTE NOS CUSTOS
8	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DEVIDO A CONDIÇÕES METEOCENOGRÁFICAS	VARIAÇÕES DE CONDIÇÕES METEOCENOGRÁFICAS	PARALISÃO ATRASO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CUSTOS ADICINAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	DESDE QUE AS HORAS IMPRODUTIVAS ACUMULADAS DECORRENTES DOS EVENTOS CLMÁTICOS SEJAM SUPERIORES AS 25% PARA MAIS DO TEMPO PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUAÇÃO DO MOLHE
9	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM QUANTIDADE SUPERIOR/INFERIOR AO ESTIMADO	DEFINIÇÃO DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DA QUANTIDADE PEDRAS POR MUDANÇAS NO PERFIL DE ESPALHAMENTO E CONFORMAÇÃO DE MATERIAL PÉTREO	CUSTOS ADICIONAIS RECEITAS ADICIONAIS REDUÇÃO VALOR CONTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES/SC	SIM	NÃO	POSITIVO/ NEGATIVO	O QUE FOR MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO

Documento assinado digitalmente
gov.br
FERNANDO OLIVEIRA DA FONSECA
Data: 23/04/2025 13:52:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br